

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月30日

計画の名称	宮崎県未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり											
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	延岡市,高鍋町,小林市											
計画の目標	子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる公園づくりを目指し、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	464	A	464	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	平成30年度までに、延岡市内28箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設(遊具や外灯等)の割合を96%から73%にする。 延岡市において改築が必要な公園施設の割合	96%	91%	73%
2	平成30年度までに、高鍋町内3箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を47%から35%にする。 高鍋町において改築が必要な公園施設の割合	47%	45%	35%
3	平成30年度までに、小林市内3箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を25%から10%にする。 小林市において改築が必要な公園施設の割合	25%	13%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	-	-	延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業(1-A-1)	西階公園等28箇所における遊 具施設改築等	延岡市						150		策定済	
	A12-002	公園	一般	高鍋町	直接	高鍋町	-	-	高鍋町公園施設長寿命化 対策支援事業(1-A-2)	高鍋総合運動公園等3箇所に おける野球場バックネットの 改築等	高鍋町						150		策定済	
	A12-003	公園	一般	小林市	直接	小林市	-	-	小林市公園施設長寿命化 対策支援事業(1-A-3)	小林総合運動公園等3箇所に おける都市公園施設の改修等	小林市						164		策定済	
											小計							464		
											合計							464		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 各指標を設定した市町において評価	事後評価の実施時期 令和2年3月
	公表の方法 各市町において閲覧に供するとともに、ホームページに掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づいて維持管理している公園施設の更新を行い、安全で安心して利用できる公園となった。(延岡市) 公園施設の改修や老朽化対策を実施した結果、安全で安心して利用できる都市空間の整備が図られた。(高鍋町) 小林総合運動公園のテニスコートの人工芝更新、健康遊具の更新等を行い、利用者が安全・安心に利用できる環境整備が出来た。(小林市)
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	特になし。
特記事項(今後の方針等)	
<p>今後も、延岡市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の維持管理(修繕、更新等)を実施する。(延岡市)</p> <p>今後も、施設改築が完了していない箇所の整備を引き続き進めていき、公園利用者の安全・安心を確保し、町民(子ども達や高齢者)が集う公園の維持管理に努めたい。(高鍋町)</p> <p>今後も、職員や委託業者による公園施設の日常点検や遊具点検等を行い、長寿命化計画に基づく計画的な施設の修繕や更新等を行うことで、公園利用者の安全・安心を確保し、市民が集う公園の維持管理に努めたい。(小林市)</p>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	73%	目標値を達成。
	最終実績値	72%	
2	最終目標値	35%	当初計画に対して、緊急性や即効性の高い施設を優先したため、目標を達成するための整備の進捗が図られなかった。
	最終実績値	44%	
3	最終目標値	10%	緊急度の高い施設から更新を行った結果、1施設当たりの事業費が大きくなり更新施設が少なくなったため。
	最終実績値	21%	