

(様式1)

延 教 学 支 第 163 号

令 和 6 年 7 月 10 日

文部科学大臣 殿

延岡市長

読谷山 洋司

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

延岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

担当部署名：延岡市教育委員会学校支援課

担当者名：柴田 実

電話番号：0982-20-7205

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(令和6年3月)

(2) 評価の方法

教育委員会学校支援課内において、計画した事業の進捗状況を確認し、事後評価を実施するとともに、次期施設整備計画の検討を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施でき、今回の学校施設の改修および整備によって、安全性と学習環境の両面で大きな改善を実現した。

具体的には、外壁やガラス、屋根防水、内装の改修、給排水設備の更新、照明のLED化などを行い、施設全体の耐久性と快適性を向上させた。また、非構造部材の落下防止対策や老朽化した塀の補強、消火栓配管の更新などにより、地震や火災時の安全性を強化した。

さらに、トイレの洋式化や多目的トイレの設置、空調設備やエレベーターの整備など、利用者の利便性や快適性を高める施策を実施した。これにより、健康面への配慮がなされ、より学習に集中できる環境を整えた。

最後に、島野浦小・中学校の統合によって延岡市初の義務教育学校を開設し、教育環境をさらに充実させた。
これらの総合的な改修・整備により、児童生徒が安心して学べる、安全で快適な学習環境を提供した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設の老朽化対策が効果的に行われた。
学習環境の向上、安全性の確保、衛生環境の改善が実現され、総合的に教育活動の質と施設の価値が大幅に高まった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

施設全体の安全性向上を図るため、外壁やガラスの安全対策や非構造部材の落下防止を強化した。
また、地震対策として塀の補強を行い、消火栓配管の更新も進めることで、施設の安全と健全化を確保できた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 ☐ 目標を達成した / ☒ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

トイレの洋式化や多目的トイレの設置、空調設備やエレベーターの整備など、利用者の利便性や快適性を高める施策を実施した。これにより、健康面への配慮がなされ、より学習に集中できる環境を整えた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

島野浦小・中学校の統合によって延岡市初の義務教育学校を開設し、教育環境を充実させた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)島野浦小中一貫校	(5)	07	統合(改修)	校	R	R3.7～R3.10	R4.3.23		
名水小学校	(1)	-	大規模改造(老朽)	校	R	R4.2～R4.3	R4.12.13		
東海中学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.10		
岡富小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
東海小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
港小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
土々呂小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
名水小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.10		
一ヶ岡小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.28		
伊形小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.11.17		
東海東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.15		
南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	-	交付対象となる経費が生じなかったため	
旭小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.2.22		
延岡中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.3.16		
延岡小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.3.16		
北浦小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.10	R4.10.24		
(仮称)島野浦小中一貫校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	S	R4.6～R4.10	R5.2.28		
岡富中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	R5.5.2		
岡富中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	R5.5.2		
北方学園中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	屋	-	R4.6～R4.12	-	交付対象となる経費が生じなかったため	
北方学園中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.19		
北浦中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.10～R5.3	R5.3.13		

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
一ヶ岡小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R4.12～R5.3	R5.12.6		
一ヶ岡小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R4.12～R5.3	R5.12.6		
三川内小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.1～R5.3	R5.9.12		
延岡小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.28		
延岡小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	屋	－	R5.1～R5.3	R6.3.28		
旭小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.13		
恒富小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.22		
西小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.29		
緑ヶ丘小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.6		
川島小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.30		
土々呂小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R5.12.8		
名水小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.22		
南方小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.13		
上南方小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.30		
上南方小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R5.1～R5.3	R6.1.26		
熊野江小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R5.1～R5.3	R5.11.29		
一ヶ岡小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.26		
延岡中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.26		
岡富中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.22		
南中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.26		
南中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.28		
東海中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.11.30		
東海中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.1～R5.3	R6.2.29		
土々呂中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.1～R5.3	R6.2.28		
土々呂中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.1～R5.3	R6.3.27		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
北川小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R6.3	R5.12.19		
北川小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R6.2.29		
三川内小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.6～R5.12	R6.3.25		
北川中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R6.3	R5.12.19		
北浦中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R6.3	R5.12.19		
南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
南中学校	(5)	08	屋外教育環境	－	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
土々呂中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
恒富小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
西小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
方財小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
川島小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
港小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
港小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
土々呂小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
熊野江小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
南中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
南中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
土々呂中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
南浦中学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R6.1～R8.3	未完了	事業未完了のため繰越	
(仮称)島野浦小中一貫校	—		負担金事業	校	S		R4.3.28		