

あさひ旭小学校通学路点検

旭小学校校区構成員

- 旭小学校

旭中学校

延岡市PTA連絡協議会

延岡市区長連絡協議会

延岡警察署

延岡交通課
- 宮崎県 延岡土木事務所

延岡市 都市建設部 土木課

延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課

延岡市 教育委員会 学校教育課

要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	市道中川原愛宕線	中川原町	交通量が多いが歩道がなく危険である	歩道整備	歩道整備済(H25)	宮崎県	H24
2	県道稲葉崎平原線	杉の子保育園付近交差点、歩道(富美山通線先)	横断歩道はあるが、点滅信号機しくなく交通量が多い	信号機設置	信号機設置済(H26)	警察	H25
3	市道昭和の中川原通線	桜園町踏切付近～マックスバリュ前の一方通行	交通量が多い 道幅が狭くとても危険である	学校・ボランティアによる立番指導の実施 区画線の引き直し・グリーンベルトの設置 横断歩道の部分補修	学校・ボランティアによる交通安全指導を継続(H25～29・R1・2) 一部区画線の引き直し済(H29) 区画線引き直し・グリーンベルトの設置済(R2) 横断歩道部分補修実施済(R1)	学校 延岡市警察	H25 H29 R1 R2
4	市道富美山山月1号線	富美山町 富美山郵便局前交差点	水路にガードレールがあるが児童が入れそうな隙間が空いている 宅地造成の盛土により、交差点での見通しが悪く、横断する際に危険である	ラバーポール等による注意喚起 横断歩道のカラー化、注意喚起の路面標示 学校による交通安全指導	ラバーポール設置済(H27) 学校による交通安全指導を実施(R5) 横断歩道のカラー化は市内3カ所は警察が実施、注意喚起の路面標示については速度制限が設けられているため、設置不可(R5)	延岡市 学校警察	H26 R5
5	市道富美山山月1号線	富美山町～山月町2丁目 富美山隧道前後(東側)	隧道内には両側歩道があるが、隧道前後には横断歩道がない上に路側帯が狭い トンネルの老朽化が著しく安全上不安がある 道沿いのブロック塀が崩れそうである 草が茂っていて見通しが悪い 隧道内の歩道が狭く、隧道前後には横断歩道がない上に路側帯が狭い 隧道東側の坂道の側溝のふたがグレーチングになっており雨天時は滑りやすい	隧道前後は視距が悪く、横断歩道設置は望ましくないため、学校・ボランティアによる立番指導の実施 区画線の引き直し検討 トンネル長寿命化 ブロック塀の補修・周辺の草刈り 区画線の引き直し グリーンベルト等による歩道の確保 トンネル内歩道拡張等の整備 トンネル内補修	学校・ボランティアによる交通安全指導を継続(H26～R5) 区画線の引き直し済(H29) ブロックは持ち主が修繕済(R1) 草刈り実施済(R1) 区画線の状態は良く接触の危険性も低いためグリーンベルトの設置不要 安全指導の実施(R3) 歩道拡張は対応不可(R4・5) トンネル補修・点検実施済(R4・5) 蓋交換実施済(R5)	学校 延岡市	H26 R1 ～R5
6	市道富美山山月2号線 市道萩町祝子線	中川原町～富美山町 小学校前～あさひ台 学校～望幼稚園 旭小前横断歩道	道幅が狭い 急な坂道な為、児童の飛び出しがある 路側帯が消えかかっている 速度を出す車が多い、横断歩道が見えにくい(R3) 白線・横断歩道「止まれ」「速度を落とせ」等の標示が薄く、消えかかっている	路面標示による注意喚起 歩道部までの路側帯にグリーンベルト設置の検討 路側帯外側線設置 横断歩道の部分補修 横断歩道の塗り直し カーブミラー及び減速表示の設置 路面標示補修	路面表示設置済(H26) 路側帯歩道部にグリーンベルトの設置済(R1) 横断歩道の部分補修実施済(R1) 校門西側見通し確保のため学校植栽の伐採を依頼(R1) カーブミラーは設置不可(R2) 横断歩道の塗り直しを実施済(R2) 「速度落とせ」の路面標示設置済(R3) 区画線・路面標示の引き直しを実施済(R6)	延岡市 警察	H26 H30 R1 R2 R3 R5
7	県道岩戸延岡線	中川原町5丁目	歩道がなく路肩部分も狭く危険である	道路改良	道路改良工事実施済(H29)	宮崎県	H26
8	県道稲葉崎平原線	富美山町 富美山町西区公民館前の通り	歩道乗入の段差が大きく危険である	歩道の段差解消	対策困難(H26)	延岡市	H26
9	市道富美山山月2号線	山月町バス亭付近T字路	隧道方面からの車両が確認しにくい	学校・ボランティアによる交通安全指導の実施 交通安全指導員の配置	学校・ボランティアによる交通安全指導を継続(H27)	学校 延岡市	H27
10	桜園鉄道下通線	岡富路切付近	交通量が増えている 路側帯が消えかかっているので車両との接触の危険性あり	既設区画線の補修予定 レーン路切までの区画線、グリーンベルト設置の検討	既設の区画線は補修済(H30) 岡富路切から30mにグリーンベルト設置済(R1) レーン路切までの区間の区画線の設置済(H30)	延岡市	H30 R1
11	市道富美山山月2号線	山月町(あさひ台につながる道)	狭い道にかかわらず車の往来がある 雨天時の通行に不安あり	グリーンベルト及び区画線の設置	区画線を設置済(R3)	延岡市	R2 R3
12	市道中川原4号線	桜園町(竜巻被害の家屋)	瓦や壁が傷んでおり危険	落下物の対策	現在、瓦等が落下しないようにネットを設置(R2)	延岡市	R2
13	市道富美山山月1号線	富美山町 富美山隧道西側	路側帯白線が消えている	路側帯の引き直し	区画線の引き直しを実施済(R3)	延岡市	R3
14	市道旭中学校通線	富美山町 旭中北側歩道 旧TR線歩道	人通り・街灯が少なく、防犯上不安	防犯カメラの設置や街灯の増設	防犯灯設置については、関係区にて協議中(R3) 防犯灯の対応については、関係区、学校において協議中 設置費費用及び維持管理費用の一部を市から補助可(R4・5) 防犯灯については、区で設置費用及び維持管理費用を行うため、学校と区で再度協議依頼(R5) 別のルート設定が可能であれば、通学路の変更を検討依頼(R5)	地区 学校 延岡市	R3 R4 R5
15	市道萩町祝子線	バス停山月3～4丁目付近	道路の中央線、路側帯の白線が薄くなっている	白線の引き直し	区画線の引き直しを実施済(R4)	延岡市	R4
16	県道207号岩戸延岡線	富美山町440番地付近	黒岩方面からの見通しが悪い 制限速度を守らない車が多い	横断歩道の設置 歩行者用信号機の設置 減速表示板の設置	設置基準により信号、横断歩道の新設は困難(R4) ハトロール強化(R4) 通行者車両に対する減速表示などを検討(R5)	警察 宮崎県	R4
17	市道萩町1号線	中川原町踏切付近	交通量が多く、速度が速い	学校・ボランティアによる交通安全指導	学校・ボランティアによる交通安全指導(R5)	学校	R5
18 ①	県道岩戸延岡線	県道207号線(富美山町)の歩道	児童が通らない北側には歩道があるが、児童が通る南側には歩道がなく白線のみで、幅も狭く朝は交通量も多いため危険	白線側にオレンジ色のボールを設置	整備済の歩道の通行を優先すべき。南側の路側にはオレンジボール等を設置できるスペースがないため、要望があった「スピード落とせ」の路面標示は設置済(R6)	宮崎県	R6
19 ②	市道中川原愛宕線	中川原町交差点(信号機あり)	交差点の幅が通常より広いため、信号が変わったばかりだと北進してきた車が交差点内に侵入し、横断歩道を渡る児童と接触する恐れがある	横断歩道の信号が変わるまでの時間を延長	赤信号で車両が停止してから、青信号で横断歩道を渡り始めるまでの時間が延ばせるかどうか検討(R6)	警察	R6
20 ③	市道萩町桜園線	桜園町交差点	道路の形状や住宅の塀によって見通しが悪く、登下校の際に児童と車が接触する恐れがある	カーブミラーの設置	歩行者のためのカーブミラー設置は不可。グリーンベルトはあるが、現地状況が変わったため、通学路の変更を依頼(R6) 家がなかったときには見通しが良かったが、現在家があるため見通しが悪い。この横断歩道は、付近に横断歩道があるため撤去を検討(R6)	延岡市 警察	R6
21 ④	市道旭中学校通線	富美山町道路	道路脇のアスファルトが割れている箇所が複数あり、柵の外に足がとられ怪我をする恐れがある	アスファルトが割れている箇所の修繕	通行に支障があるため実施済(R6)	延岡市	R6
22 ⑤	市道富美山山月2号線	中川原町交差点 (信号機なし)	交通量が多く、横断歩道のない道路を横断することで児童と車が接触する恐れがある	横断歩道の設置	道路形状から考えると、この横断歩道の場所に問題があるが、適当な移設場所もない。また、一時停止がある所も滞留場所が無いため設置困難(R6)	警察	R6
23 ⑥	市道岡富山線	富美山町交差点	複雑な交差点で、交通量も多く危険 横断歩道がないため、児童と車が接触する恐れがある	白線の引き直し	区画線の引き直しを次年度以降実施予定(R6) 交差点の形状を考えると、横断歩道の設置は困難(R6)	延岡市 警察	R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

対策箇所図

