

にし

西小学校

通学路点検

- 西小学校校区構成員
- 西小学校
恒富中学校
延岡市PTA連絡協議会
延岡市区長連絡協議会
延岡警察署 交通課 生活安全課

宮崎県 延岡土木事務所
延岡市 都市建設部 土木課
延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課
延岡市 市民環境部 生活環境課
延岡市 教育委員会 学校教育課

■ 要対策一覧表

	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	対 策 の 実 施 内 容	事業主体	点検年度
1	市道出北通線	出口町 吉田石油前	交通量が多く、歩道やガードレールがない	延岡市と警察で対策を検討していく	学校の交通安全指導の継続的な実施 (H24・25) 交通指導員配置の検討 (H25)	延岡市 学校 警察	H24 H25
2	市道三須小野線	全線	歩道が整備されていない	歩車道整備	道路改良事業実施中 (H24～)	延岡市	H24 H27
3	県道稲葉崎平原線 県道八重原延岡線	恒富中入口交差点	県道八重原延岡線 西側路側帯 路側帯が狭いうえ自転車が多く歩行が困難 交通量が多く、児童生徒の使用頻度も高い	通学路変更の検討 学校による交通安全指導の継続的な実施 ポラードの設置	学校の交通安全指導の継続的な実施 (H24・25) (R3・5) ガードレール・グリーンベルト設置は狭く困難 新たに迂回した通学路設定により対応 設置基準によりポラード設置済 (R5)	宮崎県 学校	H24 H25 R3～
4	市道西小路通線	恒富町3丁目～4丁目 ハンジー美容室前交差点～愛宕山入口交 差点	交差点間距離が長いため途中に横断歩道 がほしい	PTAにより横断箇所付近に横断者ありの注 意看板を設置する検討をする 横断歩道の設置	看板設置の検討 (H26) 学校による交通安全指導の継続的な実施 (H26) 横断歩道の設置済 (H29)	学校 警察	H26
5	県道八重原延岡線	古城町4丁目 恒富中前	交通量が多いが歩道が狭く、ガードレールが ない	視線誘導標を増やす	視線誘導標を設置済 (H28)	宮崎県	H27
6	県道八重原延岡線	古城町5丁目	崖が崩れそうな箇所がある	木製バリケードの設置	木製バリケードを設置済 (H28)	宮崎県	H27
7	市道愛宕山下通線	恒富中グラウンド南側	道幅が狭く、車のスピードが出て危ない	区画線の設置検討 通学路変更の検討	区画線設置済 (R1) 通学路の見直し検討 (H28)	延岡市 学校	H28
8 ③	県道北方土々呂線 県道八重原延岡線	三須町と小野町をつなぐ2箇所の歩道	道幅が狭く、カーブが多い 落石の危険や看板があり歩行しにくい 街灯がなく草木が生い茂り危険	ラバーポールを設置 グリーンベルトの設置場所の変更 道路改良・歩道設置 街灯の設置	ラバーポール設置検討 (R1) 学校による継続した交通安全指導を実施 (R1～) グリーンベルトの設置場所変更を実施済 (R2) 道路改良及び歩道整備を実施 (R4～) 防犯灯については学校と区で協議していただき、区に対して設置・ 維持管理費用の一部を市から補助可 (R5～) 道路照明の設置は困難 (R6)	宮崎県 学校 延岡市	R1 R2 R3 R5 R6
9	市道延岡高校通線	西小南門前カーブ	急カーブで交通量が多い ガードレールが短い	ガードレールの延長 減速喚起標示	自転車通行の支障となるため延長困難 (R1) 「速度落とせ」及びイメージ狭さくの路面標示設置済 (R3)	延岡市	R1 R3
10	市道横谷線	口広橋 北詰交差点 口広橋から小野地区方面にかけての道 路	橋に歩道がなく危険 横断歩道がなく危険である 歩道が整備されていない	歩道設置 横断歩道の設置 歩道の整備	橋梁に歩道を設置することは困難 (R1) 学校による交通安全指導を継続 (R1～4) 横断歩道設置に係る調査を実施し、検討中 (R2) 交通量の少ない道路へつながる歩行者用スロープの設置済 (R3) 横断歩道設置済 (R3) 歩道の設置困難 (R4) 区画線の復旧及びグリーンベルト設置済 (R4)	延岡市 学校 警察	R1 ～R4
11	県道北方土々呂線	小野町 市道交差点	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	横断歩道は現状では、歩行者滞留部がなく設置困難なため通学 路・減速の路面標示を実施済 (R2) ほ場整備に合わせて、道路改良及び歩道整備を実施 (R4～)	警察 宮崎県	R2
12	県道北方土々呂線	小野町	交通量が多い 歩道が整備されていない	道路改良・歩道設置	ほ場整備に合わせて、道路改良及び歩道整備を実施 (R4～)	宮崎県	R2
13	市道出北通線	古城町1丁目堤防からの下り坂 銀島米屋付近交差点	坂を下ってきた場所の見通しが悪く危険 複雑な交差点で白線が消えている	「止まれ」標識等の設置 区画線の復旧	一灯式信号交差点の信号は撤去し、LEDの一時停止標識を設置 済 (R3) 区画線の引き直し実施済 (R4)	警察 延岡市	R3 R4
14	県道八重原延岡線	小野工区	歩道が整備されていない	道路改良、歩道設置	ほ場整備に合わせて、道路改良及び歩道整備を実施 (R4～)	宮崎県	R3
15	市道古城東西3号線	西小北門前横断歩道	下校時の交通規制がないため、児童と車の 接触の可能性あり	横断歩道の位置を東側へ移動 横断歩道のカラー舗装 ダイヤモンドの再舗装	横断歩道の塗り直し済 (R4)	警察	R4
16 ②	市道出北通線	延岡高等学校北側道路	交通量が多い 道路が狭く歩道が整備されていない	歩道の整備 歩道と車道を分離するボールの設置	道路が狭いため、歩道の整備困難 (R4) 区画線の引き直し実施済 (R4) 歩道整備を行うには用地買収が必要のため不可 (R5) 学校による交通安全指導 (R5) 道路の幅員が狭く、ボールの設置は車の離合が困難となるため設 置は困難 (R6)	延岡市 学校	R4 R5 R6
17	県道49号線	三須町	交通量が多い 横断歩道のない区間が長い	横断歩道の設置 歩道の整備	改良事業において、将来的には交通量が減ることが予想され、ま た歩道を設置する改良工事が計画 (R5) 学校による交通安全指導 (R5)	宮崎県 学校	R5
18	県道八重原延岡線 県道北方土々呂線	三須町三叉路交差点	歩道に大きな道路標識が設置しており、歩 行者等に気付きにくいため危険	歩道にある道路標識の撤去	学校による交通安全指導 (R5) 道路標識撤去 (R5)	宮崎県 学校	R5
19 ①	県道八重原延岡線	三須町T字路交差点	交差点の民家の塀が高いため、見通しが悪 く危険	標示の設置	学校による交通安全指導 (R5) ポストコーン設置済 (R6)	宮崎県 学校	R5 R6

※ ○内数字はR6点検箇所番号

■ 対策箇所図

