

南部地域子育て支援拠点施設整備基本計画策定業務 工程表（案）

項目	令和6年度									備考	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
先進事例の分析		視察 分析									
基本構想の整理・検証		敷地の検討 敷地の妥当性検討	機能の検討 事例分析を受けて検討								
		法規制等の整理・調整									
関連計画との整合性・整理											
				市営住宅との整合性							
				緑ヶ丘児童館建替えとの整合性							
基本計画			基本計画案案	基本計画案作成		基本計画調整・概要版作成				製本	
年間目標利用者数の検討・設定											
必要な機能・規模の再検討											
配置計画			複数モデルプラン作成			調整					
ゾーニング計画			複数モデルプラン作成			調整					
平面計画						調整					
人員体制・配置方法等の検討						調整					
構造計画・設備計画											
財源の検討・設定											
概算施工費の算出											
年間ランニングコストの検討											
イメージ図作成（一般図）											
運営計画											
ワークショップ・住民説明会			WS			WS	住民説明会				
アンケート			アンケート設計	アンケート実施	アンケート分析						
パブリックコメント						準備期間	実施				
打合せ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
幹事会											
検討委員会			敷地の承認			平面・配置の承認		運営計画の承認			
子ども会議			敷地の承認			平面・配置の承認		運営計画の承認			

とりまとめ